

GEMEENTERAAD VLISSINGEN
POSTBUS 3000
4380 GV VLISSINGEN

UW BRIEF VAN

UW KENMERK

ONS KENMERK

DATUM

BEHANDELD DOOR

BEZOEKADRES

1095455 / 1096186

24 april 2019

H.J. van Pelt

Paul Krugerstraat 1

TELEFOON

0118-487134

BIJLAGEN

ONDERWERP

Raadsinformatiebrief voortgang realisatie scholen Souburg zuid

Geachte heer/mevrouw,

Eind november 2018 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de bouw van de scholen Souburg zuid. De afgelopen maanden hebben wij samen met de schoolbesturen en opvanginstelling de aanbesteding voorbereid. De eerste fase van de aanbesteding, waarin aanbieders worden uitgenodigd in te schrijven, is inmiddels afgerond. Er zijn vijf aanbieders, zowel voor de beide scholen als gymzaal, geselecteerd.

De volgende fase van aanbesteding is die waarin de vijf aanbieders gaan 'tekenen en rekenen'. Daarbij wordt vooraf een aantal gunningscriteria opgesteld, waaronder programma van eisen, ontwerp, functionaliteit, duurzaamheid, maar ook een maximaal budget. Om deze volgende fase te kunnen starten is duidelijkheid over het budget en opdrachtgeverschap noodzakelijk.

Gaandeweg de afgelopen periode is duidelijk geworden dat het noodzakelijke budget voor de kindcentra een probleem oplevert. De programma's van eisen van beide scholen gaan uit van een gecombineerde onderwijs- én opvangfunctie, een zogenaamd kindcentrum. De gemeente, verantwoordelijk voor de onderwijsfunctie, heeft het (tussentijds fors verhoogde) VNG-normbudget hiervoor ter beschikking gesteld. De opvanginstelling is, samen met de scholen, verantwoordelijk voor het opvangdeel van het budget en heeft dit nog niet beschikbaar. Samen met de woningcorporatie Zeeuwendland wordt nu gekeken naar een oplossing waarbij de corporatie deelneemt in financiering en/of exploitatie en/of eigendom.

Voorgaande ontwikkeling, maar ook de vraag van de geselecteerde aanbieders om meer teken-en rekentijd, leidt ertoe dat de aanbestedingsprocedure voor de nieuwe scholen vertraagt. Waar oorspronkelijk vóór de zomer een definitief gunningsbesluit voor de nieuwbouw was gepland, wordt dit later.

Als gevolg van deze vertraging zal ook de tijdelijke huisvesting niet in het geplande 3^e kwartaal 2019 plaats kunnen vinden.

Samen met partijen zijn wij in overleg om een oplossing te vinden. Onze inzet blijft realisatie van nieuwe scholen in Souburg zuid, al dan niet gecombineerd met opvang.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,



mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar