

GEMEENTERAAD VLISSINGEN
POSTBUS 3000
4380 GV VLISSINGEN

UW BRIEF VAN

UW KENMERK

ONS KENMERK

DATUM

BEHANDELD DOOR
H.J. van Pelt

BEZOEKADRES
Paul Krugerstraat 1

1047800 / 1053372
TELEFOON
0118-487134

28 november 2018
BIJLAGEN

ONDERWERP

Raadsinformatiebrief voortgang realisatie scholen en gymzaal Souburg zuid

Geachte heer/mevrouw,

In 2017 besloot uw gemeenteraad tot nieuwbouw voor de scholen Tweemaster/Kameleon en de Burcht-Rietheim op de bestaande hoofdlocaties. Tevens besloot u tot nieuwbouw voor het bewegingsonderwijs in de Braamstraat. In deze brief informeren wij u over de voortgang en de planning voor de komende periode.

In de afgelopen periode is samen met de scholen aan de randvoorwaarden voor de nieuw te bouwen scholen gewerkt. Door de scholen vooral onderwijsinhoudelijk met een vertaling naar programma's van eisen en ruimten. Door beide scholen is in samenspraak met Kinderopvang Walcheren gekozen om een integraal kind centrum (IKC) te gaan vormen. Dat betekent dat naast de onderwijshuisvesting, die van gemeentewege wordt gerealiseerd, ook opvangvoorzieningen voor 0-4 jarigen worden gerealiseerd door de scholen en/of kinderopvanginstelling.

Door de gemeente is voor de te realiseren gymzaal met de scholen voor het daggebruik en met gymnastiekvereniging DIOS voor het avondgebruik een programma van eisen geformuleerd.

Voor alle drie de locaties zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden en de inpassing van de gebouwen en functies voor wat betreft verkeer en parkeren vastgesteld. Dit proces is in nauw overleg met de omgeving vormgegeven. Naast input uit een tweetal inloopbijeenkomsten heeft de daarvoor ingestelde klankbordgroep in een aantal bijeenkomsten een constructieve bijdrage geleverd. De uitkomsten van dit proces zijn opgenomen in een zogenaamde bouwenvelophe die de kaders vormen voor het ontwerp.

Onder andere door bestuurswisselingen bij de betrokken schoolbesturen, de vorming van ons nieuwe college, maar ook de wijziging van de VNG normbedragen is er enige vertraging ontstaan in de voortgang van het project. Wij kiezen er met de schoolbesturen voor om de aanbesteding voor alle drie de bouwwerken gezamenlijk uit te zetten, waarbij niet alleen het ontwerp maar tegelijk ook de bouw wordt uitgevraagd.

In het komende halfjaar zal de aanbesteding worden voorbereid en uitgevoerd tot en met de contractvorming. In deze zelfde periode zullen wij de tijdelijke huisvesting van beide scholen voorbereiden, zodanig dat eind 2019 de bouwactiviteiten kunnen starten. Wij zullen u via de kwartaalrapportages over de voortgang verder op de hoogte houden.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,



mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar