

Aan de Raad van de gemeente Vlissingen
Paul Krugerstraat 1
4382 MA VLISSINGEN

Verzonden

19 JAN 2018

UW BRIEF VAN

UW KENMERK

ONS KENMERK

DATUM

BEHANDELD DOOR
C.M. Casetta

BEZOEKADRES
Paul Krugerstraat 1

816589/817202
TELEFOON
0118-487464

18 januari 2018
BIJLAGEN

ONDERWERP

Raadsinformatiebrief stand van zaken groot onderhoud Sloebrug.

Geachte heer/mevrouw,

Inleiding

In 2015 is door de provincie aangegeven dat er groot onderhoud aan de Sloebrug noodzakelijk is. In 2015 was er geen financiële ruimte om dit te realiseren. Het noodzakelijke groot onderhoud is gemeld in de kadernota. De uitvoering van het werk heeft nooit ter discussie gestaan. Vervolgens zijn de hiervoor noodzakelijke middelen opgenomen in de begroting 2017, is dit besproken in het TPO en heeft de gemeenteraad vervolgens ingestemd met de begroting. Daarna is ten behoeve van de uitvoering van het groot onderhoud de aanbesteding voorbereid en de nota ter mandatering aan het college van B&W voorgelegd. De provincie is na besluitvorming over de begroting zeer voortvarend gestart met de aanbesteding. Dat was ook nodig omdat de uitvoeringsperiode verbonden is met de jaarlijks kanaalpeilverlaging van 6 weken, beginnende 8 weken voor Pasen en eindigend 2 weken voor Pasen

Stand van zaken groot onderhoud Sloebrug

Conform afspraak is er in 2017 gestart met het conserveren van de Sloebrug in opdracht van de Provincie Zeeland.

Dit werk bestaat uit 3 fasen: onderzijde dek (fase 1). De uitvoeringsperiode van fase 1 heeft gelopen van 27 februari 2017 tot en met 31 maart 2017. Deze heeft gelijk gelopen met de verlaging van het peil in het Kanaal door Walcheren.

Fase 1 en 2 zijn inmiddels gestart. Door de weersomstandigheden zijn de werkzaamheden van fase 1 en 2 vertraagd. Tevens is de steigerbouwer in gebreke gebleven. Deze is inmiddels door de hoofdaannemer in gebreke gesteld.

Volgens de geactualiseerde planning zou fase 3 (zuidzijde) maandag 13 april 2017 starten. Door de eerdere vertraging zou de uitloop van deze fase uitlopen tot na de paasdagen. Dit zou zeer nadelige gevolgen hebben voor de beroepsvaart, de cruisevaart en de recreatievaart.

Om deze reden is fase 3 uitgesteld tot in 2018 wanneer dit gelijk kan met de jaarlijkse verlaging van het peil in het Kanaal door Walcheren.

Conform besluit B&W (nota 816589) en onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouder in kader van het traject art.12 stellen we voor om de programmabegroting 2018 te wijzigen en het budget van € 200.000 aan te merken voor het resterende deel van het groot onderhoud Sloebrug.
De budgetoverheveling wordt meegenomen in het RvS jaarrekening 2018

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet - drs. A.R.B. van den Tillaar

