

Gemeenteraad Vlissingen
Postbus 3000
4380 GV Vlissingen

UW BRIEF VAN	UW KENMERK	ONS KENMERK	DATUM
		2160773 / 2160877	22 juli 2022
BEHANDELD DOOR	BEZOEKADRES	TELEFOON	BIJLAGEN
HJ van Pelt	Paul Krugerstraat 1	+31118487134	
ONDERWERP	Stand van zaken 20 juli 2022 school De Tweemaster		

Geachte raad,


Eerder hebben wij u op de hoogte gehouden over de omdraaiing van de school De Tweemaster in Oost-Souburg. Nu kunnen wij u informeren over de laatste stand van zaken per 20 juli 2022.

De aannemer Buko BV heeft een herstelplan ingediend dat op inhoud door externen (constructeur en architect) is getoetst en akkoord bevonden. Buko kan daarmee nu verder met de noodzakelijke aanpassingen aan de fundering. Naast het deels slopen en aanvullen van funderingsbalken zullen hiervoor ook een aantal extra palen in de grond worden geboord. De aannemer is daarmee afgelopen maandag gestart en zal dit naar verwachting deze week afronden. Tijdens de bouwvakvakantie wordt er op de locatie doorgewerkt, al zal dat met minder bezetting zijn.

Over de planning en aansprakelijkheid blijven opdrachtnemer Buko en opdrachtgever gemeente Vlissingen in goed overleg.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,



drs. R.D.A. Wiskerke drs. A.R.B. van den Tillaar